

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“ broj 18/09. 3/13. i 14/18.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na svojoj sjednici od 9. ožujka 2021. godine donijelo je

**Izveštaj o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Lupoglav u 2020. godini**

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lupoglav za 2020. godinu („Službene novine Grada Pazina“ 56/19. i 54/20.) utvrđen je opis i obim radova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Ukupna sredstva potrebna za realizaciju Programa planirana su u iznosu od 1.020.500 kuna. Na temelju Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lupoglav za 2020. godinu („Službene novine Grada Pazina“ 56/19.) Načelnik je Odlukom o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Lupoglav za 2020. godinu (KLASA: 402-08/20-01/03, URBROJ: 2163/07-01-01-20-2) od 31. prosinca 2020. godine odobrio preraspodjelu sredstava na pojedinim stavkama Programa, tako da se ukupan iznos planiranih sredstava povećao za 18.000 kuna i iznosi **1.038.500** kuna.

Za gradnju komunalnih objekata i uređaja tijekom 2020. godine utrošeno je **941.921** kuna. Sredstva su planirana i utrošena iz prihoda Proračuna kako slijedi:

1. Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih objekata (groblja, crkve, mrtva nice, spomenici kulture)

	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršeno
1.1.	Inv.održ.spomenika kulture- vrata i zid	66.000	66.000	65.430
1.2.	Inv.održ.groblja u Semi u- uklanjanje stabala	15.000	15.000	14.350
1.3.	Inv.održ.groblja u Lesišini	10.000	10.000	0

2. Izgradnja sustava kanalizacije

	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršeno
2.1.	Sufinanciranje izgradnje kanalizacije u Lupoglavu	350.000	333.000	329.379

3. Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih objekata (općinske zgrade)

	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršeno
3.1.	Izgradnja društvenog doma u Lesišini	20.000	20.000	16.250
3.2.	Inv.održ.zgrade škole u Vranji	100.000	100.000	95.960
3.3.	Inv.održ.zgrade škole u Semi u	20.000	20.000	17.309
3.4.	Uređenje bojišta	8.500	43.500	43.438

4. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršeno
--	-------------	---------------------	--------------------	-----------------

4.1.	Asfaltiranje nerazvrst. cesta u naselju Brest	203.000	203.000	202.386
4.2.	Sanacija asfaltnih površina – Gorenja Vas	137.000	137.000	136.304

5. Javna rasvjeta

	Opis	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršeno
5.1.	Zamjena rasvjetnih tijela	11.000	11.000	10.533

6. Igrališta - vježbališta

	Opis	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršeno
6.1.	Park za vježbanje na otvorenom	10.000	10.000	6.250

7. Nabava prometne signalizacije

	Opis	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršeno
7.1.	Nabava prometne signalizacije	5.000	5.000	2.625

8. Sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

	Opis	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršeno
8.1.	Sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	30.000	30.000	0

9. Plan raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

	Opis	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršeno
9.1.	Plan raspolaganja poljoprivrednim zemljištem	5.000	5.000	0

10. Oprema

	Opis	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršeno
1.	Uredski namještaj i oprema	5.000	5.000	1.707
2.	Ostala oprema	25.000	25.000	0

Ilanak 2.

Ovaj Izvještaj objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Grašče, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.

KLASA: 400-06/21-01/03
 URBROJ: 2163/07-02-02-21-2
 Lupoglav, 9. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV

Predsjednica Općinskog vijeća
Nataša Fijamin, v.r.